

Ведомость дефектов

Рельсового пути мостовых кранов рег. № 45520 , 45515


45526


принадлежащего - 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18


АО "Уральский турбинный завод

Место расположе-
ния рельсового пути - цех Т-1, высотная часть, верхний ярус

№ п/п	Наименование узла, элементы кранового пути	Описание дефекта	Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта
1.	Промежуточные скрепления	Ослаблено до 10% (РД 50:48:0075.03.05, п. 7.4.40)	Устранить. Срок - до 01.07.2020 г.
2.	Направляющие	Сколы в местах стыковых скреплений. (Колонна 39) (ФНП приложение 3)	Устранить. Срок - при очередном ТО и Р
3.			

Председатель комиссии:  Спицын Д.В.
подпись Ф.И.О.

Члены комиссии:  Шигаев Н.Р.
подпись Ф.И.О.

 Стулин М.В.
подпись Ф.И.О.


Ведомость дефектов


Рельсового пути мостовых кранов рег. № 45522 , 45953


принадлежащего - 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18
АО "Уральский турбинный завод"

Место расположе-
ния рельсового пути - цех Т-1, высотная часть, нижний ярус

№ п/п	Наименование узла, элементы кранового пути	Описание дефекта	Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта.
1 —	Направляющие	Зазоры в стыках рельс до 9 мм, при допуске 3 мм. (не троллейная сторона) (ФНП ПБ, Приложение №8)	Провести рихтовку. Срок - до 01.07.2020 г.
2.	Система заземления	Оборвана заземляющая перемычка в стыке направляющих (троллейная сторона кол. 6-7) (РД 50:48:0075.03.05, п. 3.5.37)	Восстановить заземление. Срок - очередное ТО и Р.
3.	Система заземления	Оборвана заземляющая перемычка к общему контуру (троллейная сторона, кол. 28) (РД 50:48:0075.03.05, п. 3.5.36)	Восстановить заземление. Срок - очередное ТО и Р.

Председатель комиссии:  Спицын Д.В.
подпись Ф.И.О.

Члены комиссии:  Шигаев Н.Р.
подпись Ф.И.О.

 Стулин М.В.
подпись Ф.И.О.

Ведомость дефектов

Рельсового пути мостовых кранов рег. № 45537 , 45541

принадлежащего - 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18

АО "Уральский турбинный завод

Место расположе-
ния рельсового пути - цех Т-2, 5 корпус, 1 пролет

№ п/п	Наименование узла, элементы кранового пути	Описание дефекта	Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта.
1	Промежуточные скрепления направляющих	Отсутствуют болты (кол. М, Э, ДД (троллейная сторона) (РД 50:48:0075.03.05, п. 7.4.40)	Установить болты Срок - до 01.07.2020 г.
2.	Система заземления	Оборвана заземляющая перемычка к общему контуру (РД 50:48:0075.03.05, п. 3.5.36) (троллейная сторона)	Восстановить заземление. Срок - очередное ТО и Р.
3.	Опорные элементы направляющих	Продольные трещины деревянных полушпал (троллейная сторона - 37 шт, не троллейная - 36 шт.) (РД 50:48:0075.01.05, Таблица П. 13. 2, п.1)	Заменить опорные элементы Срок - до 01.07.2020 г.

Председатель комиссии:

Спицын Д.В.

подпись Ф.И.О.

Члены комиссии:

Шигаев Н.Р.

подпись Ф.И.О.

Стулин М.В.

подпись Ф.И.О.

Ведомость дефектов

Рельсового пути мостовых кранов рег. № 45540 , 45606

принадлежащего - 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18

АО "Уральский турбинный завод

Место расположе-
ния рельсового пути - цех Т-2, 5 корпус, 2 пролет

№ п/п	Наименование узла, элементы кранового пути	Описание дефекта	Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта.
1	Опорные элементы направляющих	Ослаблены крепления полушпал (360 шпилек, не троллейная сторона и 72 шпильки троллейная сторона) (РД 50:48:0075.03.05, п. 7.4.40)	Установить болты Срок - до 01.07.2020 г.
2.	Опорные элементы направляющих	Продольные трещины деревянных полушпал (троллейная сторона - 26 шт, не троллейная - 41 шт.) (РД 50:48:0075.01.05, Таблица П. 13. 2, п.1)	Заменить опорные элементы Срок - до 01.07.2020 г.
3.	Система заземления	Оборвана заземляющая перемычка к общему контуру. (троллейная сторона кол. П) (РД 50:48:0075.03.05, п. 3.5.36)	Восстановить заземление. Срок - очередное ТО и Р.

Председатель комиссии:

Спицын Д.В.

подпись Ф.И.О.

Члены комиссии:

Шигаев Н.Р.

подпись Ф.И.О.

Стулин М.В.

подпись Ф.И.О.

Ведомость дефектовРельсового пути мостовых кранов рег. № 45518 , 45517

принадлежащего - 620017 г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18

АО "Уральский турбинный завод"Место расположе-
ния рельсового пути - цех Т-2, 5 корпус, 3 пролет

№ п/п	Наименование узла, элементы кранового пути	Описание дефекта	Заключение о необходимости и сроках устранения дефекта.
1.	Промежуточные скрепления направляющих	Ослаблены промежуточные скрепления полушпал (15% не троллейная сторона и троллейная сторона) (РД 50:48:0075.03.05, п. 7.4.40)	Устранить. Срок - до 01.07.2020 г.
2.	Система заземления	Оборвана заземляющая перемычка к общему контуру. (троллейная сторона кол. АА) (РД 50:48:0075.03.05, п. 3.5.36)	Восстановить заземление. Срок - очередное ТО и Р.
3.	Тупиковый упор	Деформация тупикового упора №2 (ГОСТ Р 56944-2016 п.5.1.13)	Провести ремонт или заменить. Срок - очередное ТО и Р.

Председатель комиссии:  Спицын Д.В.

подпись Ф.И.О.

Члены комиссии:

 Шигаев Н.Р.

подпись Ф.И.О.

 Стулин М.В.

подпись Ф.И.О.